

Форма по ОКУД

Код
0322001

Заказчик: Администрация поселка Пристенъ Пристенского района Курской области

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Солгалов Юрий Васильевич

по ОКПО

Стройка на благоустройство общественной территории Братской могилы

Красноармейцев, погибших в год Гражданской войны по адресу: Курская область,

Пристенский район, п.Пристенъ, ул. Крестьянская.

Муниципальный контракт номер 0144300003819
000006-01

Дата 22.07.2019

Вид операции			
Номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	22.08.2019	22.07.2019	22.08.2019

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 10 ОКПО 10 ОКПО 10 ОКПО	Код		
	0322005		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	0144300003819000006-01	
	дата	22.07.2019	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.08.2019	22.07.2019	22.08.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.ра
-------------	--------------	----------	------	-------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

Гранд-Смета (вер.8.1)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27-04-001- 1 Минстроя 1 от 2016 1/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1032	2281,99	126,07	2143,72	177,59	236	13	221	18	15,72 1,62	13,88 1,43
Ц- 01.02-	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м3	11,35	44,82				509					
3 Минстроя 1 от 2016 3/пр													
27-07-002-	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,86	500,76	221,99	273,89	35	431	191	236	30	26,24 22,57	3,17 2,73
3 Минстроя 1 от 2016 9/пр													
Ц- 05.04-	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	13,41	139,63			</						

Гранд-Смета (вер.8.1)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Р09-08-001 каз Минстроя сии от 2.2016 139/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,16	3968,08	304,01	3430,97	281,18	635	49	549	45	35,64 5,7	22,48 3,6
Р27-02-010 каз Минстроя сии от 2.2016 139/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,91	4412,47	643,64	78,78	9,64	4015	586	72	9	76,08 69,23	0,72 0,66
СЦ- 2.03.03- 11 каз Минстроя сии от 2.2016 139/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	91	22,36				2035					
СЦ- 3.08.01- 19 каз Минстроя сии от 2.2016 139/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	27,2	48,04				1307					

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник государственной инспекции
строительного надзора Курской области

Т.Д. Березникова

«20» сентября 2019г.

**Справка-заключение
по результатам проверки завершённых работ по благоустройству
общественных и дворовых территорий, выполненных в рамках
реализации государственной программы Курской области
«Формирование современной городской среды в Курской области»**

«20» сентября 2019г.

г. Курск

Справка - заключение составлена: Москальчук Татьяной Александровной,
заместителем начальника отдела строительного надзора государственной
инспекции строительного надзора Курской области

(Ф И О должность сотрудника государственной инспекции строительного надзора Курской области)

Перечень рассмотренных документов и материалов

1. Проектная документация, разработанная ООО «УниверсалСтройСервис»
(Арх.№ 021 С-2019).

Благоустройство объекта: «Общественная территория Братской могилы красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны» по адресу: Курская область, Пристенский район, поселок Пристенъ, ул.Крестьянская, 1.

(Наименование территории)

Согласно представленным актам освидетельствования скрытых работ, сертификатам качества и паспортам на материалы, исполнительной схеме, акту о приемке выполненных работ КС-11, на объекте выполнены работы по устройству плиточного покрытия площадью 86,0 м.п., укладка плитки выполнена по слою песка - 120 мм., щебня - 120 мм., ширина покрытия - 2,0м., установлен бордюрный камень - 91,0 м.п., установлено ограждение - 45,0 м.п., установлены скамейки - 2шт., урны - 2 шт.

основные параметры, виды покрытий, площадь, малые формы (перечень и количество элементов) бордюрный камень (количество), поребрик (количество), элементы освещения, зеленые насаждения (деревья, кустарники, количество (по возможности наименование) газоны, клумбы иные элементы благоустройства)

Результаты проверки

В результате проведенной проверки установлено следующее: работы по строительству объекта: «Общественная территория Братской могилы красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны» по адресу: Курская область, Пристенский район, поселок Пристенъ, ул.Крестьянская, 1 выполнены в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «УниверсалСтройСервис» (Арх.№ 021/С-2019).

(Соответствует или не соответствует результат работ проектной документации, в случае выявления несоответствия указываются нарушения проектной документации а также при выявлении нарушения строительных норм и правил, градостроительного законодательства)

Выводы